

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I  
OCHRONY ZDROWIA**

Nazwa i adres obiektu  
budowlanego:

**Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Środoń, gm. Nowy Duninów**

Imię i nazwisko oraz adres  
Inwestora:

**Urząd Gminy w Nowym Duninowie ul. Osiedlowa 1**

## **Część opisowa:**

### **1. Zakres robót**

Modernizacja drogi obejmuje:

- wykonanie tyczenia geodezyjnego (wyznaczenia granic pasa drogowego)
- profilowanie i zagęszczenie podłoża
- wykonanie nawierzchni żwirowej
- oczyszczenie rowów po obu stronach drogi

### **2. BIOZ przy robotach związanych z budową boiska**

Dla prowadzenia prac kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy szczegółowego Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych, uwzględniające między innymi następujące zagrożenia:

- roboty budowlane prowadzone w sąsiedztwie zieleni wysokiej,
- roboty drogowe prowadzone w sąsiedztwie zabudowań,
- roboty prowadzone przy użyciu sprzętu ciężkiego,

### **3. Zabezpieczenie terenu budowy**

Teren budowy (wjazd i wyjazd z terenu objętego inwestycją) lub robót powinien być oznakowany, przed przystąpieniem do wykonywania w/w robót należy wydzielić strefy zagrożenia do czasu występowania, do oznakowania stref stosować taśmy, tablice ostrzegawcze i informację słowną. Roboty powinny być prowadzone w porach dzienny w sposób minimalizujący uciążliwość dla mieszkańców. Pomieszczenia socjalne mogą się znajdować w kontenerach a ustęp może być typu przenośnego typu "Toi Toi". W trakcie realizacji prac wykonawca będzie organizował je w sposób ograniczający składowanie materiałów, przechowywanie sprzętu lub innych przedmiotów.

### **4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót**

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykańczania robót wykonawca będzie:

- a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
- b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Ze względu na lokalizację inwestycji wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego trwałego przekroczenia norm ochrony środowiska akustycznej w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikających z przepisów Ustawy - Prawo ochrony środowiska.

## **5. Ochrona przeciwpożarowa**

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

## **6. Ochrona własności publicznej i prywatnej**

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, tak jak rurociągi, kable oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzorów użytkownika. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

## **7. Bezpieczeństwo i higiena pracy**

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) i uzgodni go. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy będzie sprawował kierownik robót.